

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

**INFORME RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019**

En cumplimiento con las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenidas en la Ley N° 67 del 13 de diciembre de 2018, “Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2019”, presentamos mediante este documento “INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” correspondiente al mes de noviembre 2019.


Para la presente vigencia nuestro Presupuesto Modificado es de **(B/.346,797,072)**; por lo que nuestro compromiso es de **98%** es decir de **(B/.338,987,244)**, y ejecutado **(B/.304,442,800)**, que representa un **88%** de avance relativo. En cuanto a las inversiones, es importante informar que iniciamos el periodo julio 2019 a junio 2024, con 66,659 soluciones habitacionales, gestionadas por ejecutar.

El Presupuesto Modificado aprobado para Funcionamiento es de **(B/.20,102,749)**, a la fecha se cuenta con un compromiso total de **(B/.17,223,939)**, es decir **86%** y una ejecución de **(B/.16,308,509)**, que representa **81%** de avance relativo.

Para ejecutar y cumplir con nuestra misión en Inversión contamos con un Presupuesto Modificado de **(B/.326,694,323)**, de esta suma se ha comprometido el **98%** es decir **(B/.321,763,306)**, y ejecutado **(B/.288,134,352)**, que representa el **88%** de avance relativo.

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
 (En Balboas)**

DETALLE	Ley	Modificado	Compromiso	Ejecutado	Modificado	
	1	2	3	4	EJE%	COMP%
TOTAL	354,554,927	346,797,072	338,987,244	304,442,800	88	98
FUNCIONAMIENTO	20,635,841	20,102,749	17,223,939	16,308,448	81	86
INVERSIÓN	333,919,086	326,694,323	321,763,305	288,134,352	88	98



PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Con un Presupuesto Modificado de **(B/.20,102,749)**, nos permite cubrir los gastos operativos previstos en materia de servicios personales, no personales, materiales y suministro; como también las transferencias corrientes en apoyo a la gestión institucional y el desarrollo de los programas de inversión.

Al mes de octubre, presenta un ejecutado por un monto de **(B/.16,308,509)**, lo que representa un avance relativo del **81%**. A continuación, detalle por grupo de gasto:

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	COMPROMISO	EJECUTADO	Modificado	
	1	2	3	4	% EJE	% COMP
TOTAL	20,635,841	20,102,749	17,223,939	16,308,448	81	86
Servicios Personales	15,445,908	14,912,816	12,270,509	11,693,034	78	82
Servicios no Personales	4,551,855	4,911,738	4,721,591	4,441,839	90	96
Materiales y Suministros	343,633	192,353	146,001	138,544	72	76
Maquinaria y Equipo	0	3,123	3,120	2,830	91	100
Transferencias Corrientes	294,445	82,719	82,718	32,200	39	100

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Para la vigencia 2019 el Presupuesto Modificado de inversión es de **(B/.326,694,323)**, presenta un ejecutado de **(B/.288,134,352)**, un avance relativo de **88%**, estos compromisos corresponden a acciones administrativas y cuentas presentadas de contratos de proyectos de continuidad (construcción de vivienda en los diferentes programas que desarrolla la institución).

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

Para la ejecución de estos proyectos en la vigencia fiscal 2019, a la fecha cuenta con un Presupuesto Modificado por monto de **(B/.282,589,599)**, un compromiso de **99%** **(B/.279,399,074)**, y ejecutado el **90%** **(B/.255,218,098)**.

1.1. Renovación Urbana Colón

Consiste en el suministro de materiales, mano de obra, equipo y administración para los estudios, diseño y construcción de 7,372 soluciones de vivienda, beneficiando a 33,174 personas, en Altos de Los Lagos Fase I y II a un costo de **(B/.801,860,905)**, a desarrollarse en 4 años; brindando solución de recuperación de edificios y otras estructuras de sitios de interés en el centro de la ciudad, rehabilitación de calles y avenidas, mejoras al sistema de alcantarillado, sistema pluvial y sistema eléctrico.

Tiene un Presupuesto Modificado y Compromiso por monto de **(B/.96,720,405)**, y un ejecutado por **(B/.92,198,597)**, con un avance relativo de **95%**.

1.2 Techos de Esperanza:

El Presupuesto Modificado para la vigencia fiscal 2019 es de **(B/.140,816,321)**, a la fecha presenta un compromiso de **98%** **(B/.137,727,748)**, presentando un ejecutado por **(B/.122,197,113)**, el avance relativo es del **87%**.

1.3. Fondo Solidario de Vivienda:

Tiene un Presupuesto Modificado por monto de **(B/.28,040,604)**, el mismo presenta un ejecutado por **(B/.27,575,667)** con un avance relativo de **98%**. El compromiso corresponde a subsidios habitacionales por B/.10,000 para familias que optan por una vivienda de la empresa privada cuyo valor de venta sea hasta B/.60,000.

Con formato: Sin Resaltar

EXPEDIENTES Y RESOLUCIONES EMITIDAS
CARTAS PROMESAS-CONFECCIONADAS
JULIO A AGOSTO 2019

Provincia	BONOS DE 5,000				BONOS DE 10,000				TOTAL	
	Expedientes para evaluar	Monto	Resoluciones en tramite	Monto	Expedientes para evaluar	Monto	Resoluciones en tramite	Monto	RESOLUCIONES	MONTO
Total	19	95,475.00	0	0.00	762	7,639,050.00	369	3,699,225.00	1,150	11,433,750.00
Bocas del Toro	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Coclé	0	0.00	0	0.00	23	230,575.00	15	150,375.00	38	380,950.00
Colón	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Chiriquí	0	0.00	0	0.00	128	1,283,200.00	76	761,900.00	204	2,045,100.00
Darién	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Herrera	0	0.00	0	0.00	41	411,025.00	31	310,775.00	72	721,800.00
Los Santos	0	0.00	0	0.00	11	110,275.00	12	120,300.00	23	230,575.00
Panamá Este	0	0.00	0	0.00	157	1,573,925.00	46	461,150.00	203	2,035,075.00
Panamá Norte	0	0.00	0	0.00	1	10,025.00	8	80,200.00	9	90,225.00
Panamá Oeste	19	95,475.00	0	0.00	357	3,578,925.00	130	1,303,250.00	506	4,977,650.00
Veraguas	0	0.00	0	0.00	44	441,100.00	51	511,275.00	95	952,375.00

Detalle	Bonos de 5,000		Bonos de 10,000		TOTAL	
Resoluciones Emitidas /Cartas Promesa	0	0.00	105	1,052,625.00	105	1,052,625.00
Escrituras en tramite	11	55,275.00	711	7,127,775.00	722	7,183,050.00
Desembolso	0	0.00	0	0.00	0	0.00

Fuente: Dirección de Promoción de la Inversión Privada-Actualizado al mes de AGOSTO 2019

1.4. Complejos Habitacionales:

Los proyectos de desarrollo urbanísticos consta de cuatros (4) Complejos Habitacionales que se llevan a cabo a nivel nacional que otorgaran 3,680 soluciones de vivienda tipo apartamento en edificios de planta baja y cuatro altos con infraestructuras completas, a un costo de (B/.228,755,756), con esto se beneficia una población de 16,560 personas aproximadamente.

Tienen un Presupuesto Modificado para la vigencia 2019 de (B/.17,012,269), un compromiso de (B/.17,003,347), y un ejecutado por (B/.13,246,722), con un avance relativo de 78%.

Contrato No. 55-15

NOMBRE DEL PROYECTO	SOLUCIONES	MONTO DEL CONTRATO	NO. CONTRATO	CUENTAS PAGADAS		SALDO TOTAL DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
				AÑO	MONTO			
COMPLEJO HABITACIONAL CIUDAD ESPERANZA	2250	137,763,204.11	55-15	TOTAL	91,076,913	46,686,291	oct-15	feb-19
				2015	13,700,000			
		763,204.11		2016	17,079,330			
				2017	29,749,275			
				2018	27,634,442			
				2019	2,913,867			

Contrato No. 10-19

NOMBRE DEL PROYECTO	SOLUCIONES	MONTO DEL CONTRATO	NO. CONTRATO	CUENTAS PAGADAS		SALDO TOTAL DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
				AÑO	MONTO			
INVERSIONES LOS TRES, S.A. CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE ACCESO A LA URBANIZACIÓN CIUDAD ESPERANZA		6,757,500.01	19-oct	TOTAL	1,724,696	5,032,804	mar-19	nov-19
				2019	1,724,696			

Contrato No. 1-18

NOMBRE DEL PROYECTO	SOLUCIONES	MONTO DEL CONTRATO	NO. CONTRATO	CUENTAS PAGADAS		SALDO TOTAL DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
				AÑO	MONTO			
COMPLEJO HABITACIONALES BOCAS DEL TORO	410	16,200,569.00	1-18	TOTAL	7,381,802	8,818,767	abr-18	jun-21
				2018	4,869,872			
				2019	2,511,930			

Complejo Habitacional San Antonio: Contrato Nro. 21-16, avance físico de 100%, para la vigencia 2019 tiene un Presupuesto Modificado de (B/.3,213,527), presenta un compromiso y ejecutado de 97%. **Entregado**

2. PROYECTOS DE CONTINUIDAD

Presenta un Presupuesto Modificado de (B/.37,494,314), un compromiso de (B/.35,940,678), y un ejecutado por (B/.29,009,557), el cual refleja un avance relativo de 77%.

A continuación, detalle del ejecutado:

2.1. Construcción Urbanización Tanara: Presenta un Presupuesto Ley de (B/.500,000), un Modificado B/.0.00 se trasladan los recursos para cubrir cuentas de proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

2.2. Construcción Urbanización San Ignacio Tupiles: Presenta un Presupuesto Ley de (B/.1,000,000), un Modificado B/.0.00 se trasladan los recursos para cubrir cuentas de proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

2.3. Construcción de Vivienda Panamá: Presenta un Presupuesto Modificado de (B/.1,371,736), un compromiso de (B/.1,223,346), y ejecutado por (B/.1,041,520), correspondientes a gastos administrativos y pago de cuentas por avances de obras de (1) contrato, reflejando un avance relativo 76%.

Contrato con 100% de avance físico y financiero que presentaron ejecución la vigencia 2019

Edificación Good Year Contrato No. 91-15, adjudicado a la empresa Grupo Bebas, S.A. para la construcción de 60 viviendas a un costo de (B/.2,719,607.10), presenta un avance físico para y un avance relativo de 100% **Entregado.**

2.4. Construcción de Vivienda Colón: Para la presente vigencia presenta un Presupuesto Modificado de **(B/.200,000)**, con un ejecutado de 100%, correspondientes a gastos administrativos.

2.5. Construcción de Vivienda Provincial: Para la presente vigencia presenta un Presupuesto Modificado de **(B/.9,648,027)**, un ejecutado por **(B/.9,326,668)**, correspondientes a pago de cuentas por avances de obras de tres (3) contratos, reflejando un avance relativo de **97%**.

Contrato con 100% de avance físico y financiero que presentaron ejecución la vigencia 2019

Construcción de Viviendas de Interés Social, Contrato No. 29-14, adjudicado a la empresa Latin American General Consulting, S.A., para la construcción de 50 viviendas a un costo de (B/.849,592.69), presenta un avance físico y un avance relativo de **100% Entregado.**

2.6. Proyecto Génesis: Contrato No. 01-13, por (B/.11,160,000), para la construcción de 200 viviendas. Inició el 6 de marzo de 2013. Adenda en trámite por prórroga No.2 hasta el 31 de marzo de 2018. Para la presente vigencia cuenta un Presupuesto Modificado de **(B/.3,685,799)**, un compromiso del 100% y en ejecutado por **(B/.3,560,052)**, es decir **97%**.

2.7. Proyecto Urbanización Manaca (Barú): Contrato No. 64-11 por (B/.13,848,490), Adjudicado a la empresa Landscape Vision Corp. para la construcción de 362 viviendas de interés social, para esta vigencia cuenta con un Presupuesto Modificado de **(B/.2,732,574)**, y compromiso por **(B/.2,598,687)**. Para la Cancelación del Contrato.

2.8. Edificación Curundú: Contrato No. 17-17, adjudicado a la empresa BEBASA, S.A. para construcción de 40 soluciones de viviendas a un costo estimado de (B/.1,996,557), para esta vigencia presenta un Presupuesto Modificado de **(B/.192,068)**, y ejecutado por **(B/.192,050)**, y un avance relativo de **100%. Entregado**

2.9. Nuevo Brooklincito (Curundú): Contrato No. 9-17 Adjudicado a la empresa Ingeniería HOS, S.A. para construcción de 350 soluciones de viviendas a un costo de (B/.21,698,955), presenta un avance físico 10%. Con un Presupuesto Modificado por **(B/.4,770,004)**, compromiso por **(B/.4,235,343)**, y ejecutado por **(B/.2,821,830)**, y un avance relativo de **59%**.

2.10. Brisas de Esperanza (La Colorada de Veraguas): Contrato No. 51-15, adjudicado a la empresa Ingeniería HOS, S.A., para la construcción de 53 viviendas a un costo de (B/.2,178,085), presenta un avance físico 100%, para la vigencia 2019 se le asignó un Presupuesto Modificado por **(B/.107,100)**, compromiso por **(B/.107,099)**, y ejecutado por **(B/.106,815)**, y un avance relativo de **100% Entregado.**

2.11. Construcción de Edificación – Calle E Santa Ana: Para la construcción de 70 soluciones de vivienda a un costo de (B/.3,370,500), para la vigencia 2019, se le asignó un Presupuesto Ley por **(B/.300,000)**, Modificado **B/.0.00** traslados para cubrir cuentas de proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

2.12. Villa Arco Iris (Colón): Contrato No. 35-15 adjudicado a la empresa RIVA, S.A. con un costo por monto de (B/.13,800,000), para la construcción de 300 soluciones de viviendas, presenta avance físico de 17%. Para la vigencia 2019, cuenta con un Presupuesto Modificado por **(B/.1,313,308)**, con un compromisos de **94%** es decir **(B/.1,236,835)**, y ejecutado **(B/.200,222)**, con un avance relativo de **15%**.

2.13. Villa Olga en Barraza (Barraza-Panamá): contrato No. 20-16 Adjudicado a la empresa Grupo BEBASA, S.A. por monto de (B/.7,105,983), fecha programada de entrega 15 de agosto de 2018, presenta avance físico de 100%. Para la vigencia 2019, cuenta con un Presupuesto Ley **(B/.200,000)**, y Modificado **B/.0.00** se trasladan los recursos para cubrir cuentas de proyectos con mayor avance físico, ya que el mismo finalizó y fue. **Entregado.**

2.14. Urbanización 19 de Octubre (Coclé): Contrato No. 44-15 por monto de (B/.5,671,393), adjudicado a la empresa Riva, S.A. iniciando el 19 de agosto de 2015 y finaliza el 30 de junio de 2018, presenta avance físico de 100%.

Para la vigencia 2019, cuenta con un Presupuesto Modificado por **(B/.1,000,000)**. Con un compromiso relativo de **100% y 91%** de ejecución es decir **(B/.905,893)**.

2.15. Urbanización Los Girasoles (Coclé): Contrato No. 47-15 por monto de (B/.3,460,433), adjudicado a la empresa JAPA DE PANAMÁ, S.A. iniciando el 21

de agosto de 2015, presenta avance físico de 100%. Para la vigencia 2019, cuenta con un Presupuesto Ley de **(B/.500,000)**, y Modificado de **B/.0.00** se trasladan los recursos para cubrir cuentas de proyectos con mayor avance físico, ya que el mismo finalizó y fue **Entregado**.

2.16. Construcción de Edificación Calle 10 Río Abajo: Para la construcción de 100 soluciones de vivienda a un costo de (B/.4,850,009), para la vigencia 2019, cuenta con un Presupuesto Modificado y Compromiso por **(B/.1,783,394)**, un ejecutado por **(B/.1,756,675)**, reflejando un avance relativo de **99%**.

2.17. Las Lajas/ San Félix: A un costo de B/.2,046,818 para la vigencia 2019 se le asignó un Presupuesto Ley de **(B/.400,000)**, y Modificado **B/.0.00** se trasladan los recursos para cubrir cuentas de proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

2.18. Urbanización los Cañaverales (Herrera): Contrato No. 45-15 por monto de (B/.4,578,245), iniciado el 2 de septiembre 2015 con un avance físico de 100%. Para la vigencia 2019, se le asignó un Presupuesto Modificado **(B/.10,000)**, compromiso relativo del 100%.

2.19. Urbanización “Villa del Rosario II (Herrera): Contrato 34-16 construcción de 122 soluciones de vivienda en la provincia de Herrera, a través del Ingeniería HOS, S.A, a un costo de (B/.4,532,973), avance físico de 100%. Para la vigencia 2019, se ha asignado un Presupuesto Modificado por **(B/.240,463)**, con un compromiso por **(B/.240,463)**, y un ejecutado por **(B/.240,390)**, con un avance relativo de **100%**. **Entregado**.

2.20. Edificación San Felipe (Casa 18 de Diciembre): Contrato 69-16 para la rehabilitación de edificios de 22 apartamentos a un costo de (B/.1,551,504), avance físico de 10%. Para la presente vigencia cuenta con un Presupuesto Modificado por **(B/.500,000)**. Con un compromiso **(B/.500,000)**, es decir 100% de avance relativo.

2.21. Construcción de Edificación Pueblo Nuevo: Para la construcción de 208 soluciones de vivienda a un costo de (B/.3,640,000), para la vigencia 2019, se le asignó un Presupuesto Ley de **(B/.500,000)**, y Modificado de **B/.0.00** se trasladan los recursos para cubrir cuentas de proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

2.22. Pradera de Nueva Gorgona (Panamá Oeste): Contrato 22-16 construcción de 64 soluciones de vivienda en la provincia de Panamá Oeste, a través del

Ingeniería HOS, S.A. a un costo de (B/.2,109,870), avance físico de 100%. Para la presente vigencia cuenta con un Presupuesto Modificado por **B/.0.00**.

2.23. Construcción de Viviendas Veracruz: Para la construcción de 150 soluciones de vivienda a un costo de (B/.6,750,000), para la vigencia 2019, se le asignó un Presupuesto Ley (B/.81,500), y Modificado **B/.0.00** se trasladan los recursos para cubrir cuentas de proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

2.24. Edificio Nueva Vida (Curundú-Panamá): Contrato 18-16 por monto de (B/.7,581,845), para la construcción de 150 soluciones de vivienda con avance físico de 98%. Para la presente vigencia, cuenta con un Presupuesto Modificado por (**B/.1,677,892**), presenta un compromiso (**B/.1,668,826**), y un ejecutado de (**B/.1,668,826**), reflejando un avance relativo de **99%**.

2.25. MIVIOT/BHN - David: Para la construcción de 120 soluciones de vivienda a un costo de (B/.5,400,000), para la vigencia 2019, se le asignó Presupuesto Ley (B/.500,000), y Modificado **B/.0.00** se trasladan los recursos para cubrir cuentas de proyectos con mayor avance físico. En espera de adjudicación.

2.26. Edificio Rio Abajo Calle 13: Para la construcción de 30 soluciones de vivienda a un costo de (B/.1,516,999), contrato 34-18 adjudicado al Grupo BEBASA para la vigencia 2019, cuenta con un Presupuesto Modificado de (**B/.1,066,019**), de los cuales se encuentra el **58%** comprometido (**B/.617,762**) y un ejecutado por (**B/.617,762**), es decir **58%** de avance relativo.

2.27. Mejoramiento Habitacional:

Este programa está destinado a la rehabilitación de inmuebles y adquisición de Terrenos bienes e inmuebles. En la actualidad se están desarrollando cinco (5) proyectos para rehabilitar 2,342 soluciones de vivienda. Cuenta con un Presupuesto Modificado de (**B/.7,195,930**), un compromiso de (**B/.6,994,289**), y ejecutado de (**B/.6,370,856**), incluyendo gastos administrativos, un avance relativo de **89%**.

Contrato con 100% de avance físico y financiero

Contrato 3-16

Edificación con Obras de Infraestructura terrazas de Ancon, Adjudicado a la empresa Ecohabitat, S.A., 80 soluciones por (B/.3,749,000.00). **Entregado.**

Contrato 23-16

Complejo Multifamiliar de San Joaquin, Corregimiento de Pedregal, Adjudicado a la empresa Ecohabitat, S.A., 1,100 soluciones de vivienda por (B/.4,339,455.00). **Entregado.**

Contrato 47-17

Mejoras de los Multifamiliares 1, 2 y 5 Villa Guadalupe Distrito San Miguelito Adjudicado a la empresa Ecohabitat, S.A. por (B/.529,168.50). **Entregado.**

Contrato 11-18

Mejoras y acondicionamiento de multifamiliar Marañón 1 y edificio sede del MIVIOT ambos ubicados en Calidonia, Adjudicado a la empresa Multiservicios Integrales, S.A. por (B/.1,977,579.35). **Entregado.**

Contrato 3-18

Rehabilitación de Multifamiliares de Curundú, adjudicado a la empresa MULTISERVICIOS INTEGRALES, S.A. por manto de (B/.3,000,957.17) **Entregado.**

Contrato 4-18

Mejoras y Acondicionamiento de los Multifamiliares 24, 14, 15, 16, 17, 18,19 y 20 Paraíso San Miguelito Adjudicado Ecohabitat, S.A. por (B/.1,199,652). **Entregado.**

Contrato 27-18

Cambio de cubierta para los Edificios 17,18,19, 20, 21 y 22 en calle 25 y Edificios Salomón 2A, 2B, 2C, Hortensia A, B, 3 en calle 27 y 23 El Chorrillo, adjudicado a Constructora Pacífico Atlántico, S.A. (Copasa) por (B/.283,011). **Entregado.**

3. PROYECTOS COMPLEMENTARIOS:

3.1. Mensura y Legalización

El Programa Mensura y Legalización, tiene como objetivo ordenar, medir y legalizar los lotes que ocupan familias en Asentamientos Informales, luego de una evaluación socio-económica y técnica con la participación activa de las comunidades involucradas, donde se organizan las calles, veredas y se aplican normas urbanísticas existentes.

Con Presupuesto Modificado de (**B/.409,038**), corresponde a gastos operativos del programa para desarrollar 4,273 soluciones (lotes). A la fecha, tiene un

compromiso por **(B/.366,152)**, y ejecutado por monto de **(B/.291,491)**, con un avance relativo de **71%**.

3.2. Ordenamiento Territorial y Urbanístico

El ordenamiento territorial es el conjunto de acciones y políticas administrativas que se desarrollan mediante un proceso de organización y gestión del uso y ocupación del territorio a nivel nacional, con la finalidad de promover el desarrollo sostenible del país, mejorar la calidad de vida y reducir el nivel de pobreza.

Se aprueba el Presupuesto Modificado por **(B/.175,277)**, a la fecha, presenta un compromiso de **90%** es decir **(B/.157,467)**, y ejecutado por **(B/.135,570)**, con un avance relativo de **77%**.

3.3. Fondo de Ahorro Habitacional (FONDHABI)

Tiene el propósito de fomentar el financiamiento de vivienda de interés social y contribuir al desarrollo de una Política Nacional de Vivienda y al establecimiento de un Sistema Nacional de Asistencia Técnica.

Provee los recursos financieros, por medio de Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para procurar satisfacer las necesidades habitacionales del país, con especial atención al sector de Interés Social Prioritario (hasta B/.8,000).

Se aprueba el Presupuesto Modificado por **(B/.259,660)**, un compromiso de **(B/.216,394)**, y ejecutado por **(B/.157,812)**, con un avance relativo de **61%** que corresponden a gastos administrativos del programa.

3.4. Programa de Asistencia Habitacional

Presenta un Presupuesto Modificado por **(B/.3,202,900)**, un compromiso por **(B/.3,202,663)**, ejecutado de **(B/.2,053,083)**, un avance relativo de **64%**, todas las acciones a desarrollar están enmarcadas en brindar apoyo a familias damnificadas o que deben ser reubicadas, gastos administrativos y contingencias.

Se estiman 200 soluciones para beneficiar una población de 900 personas. Además de acompañamiento social dirigido al fortalecimiento de la familia, la comunidad y la integración comunitaria. Con este fin el Ministerio de Vivienda ejecuta pequeños proyectos dentro de las comunidades atendidas.

3.5. Gastos Administrativos

Presenta un Presupuesto Modificado de **(B/.888,661)**, correspondiente a gastos administrativos en el Presupuesto de Inversión en su mayoría para contratación de personal transitorio asignados como apoyo a los proyectos en desarrollo. A la fecha se ha ejecutado un **44 %** es decir **(B/.386,776)**.

3.6. Fortalecimiento Institucional

Este programa tiene el propósito de asesorar al MIVIOT y Unidades Técnicas del programa en su correcta implementación e Incluye además el programa apoyo logístico (Maquinaria y Equipo) para el mejor rendimiento de la institución.

Presenta un Presupuesto Modificado por **(B/.1,674,874)**, un compromiso por **(B/.1,643,646)**, y ejecutado de **(B/.881,966)**, reflejando un avance relativo de **53%**.

OTROS PROYECTOS:

PROGRAMA ZARZOS DE ESPERANZA

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial desarrolla el Programa Zarzos de Esperanza (construcción de puentes colgantes para uso peatonal) en zonas de difícil acceso a nivel nacional. Estos puentes tienen la finalidad de proveer una solución de paso peatonal sobre ríos y quebradas, los cuales permitirán conectar comunidades en distintos puntos del territorio nacional. De esta manera se soluciona el problema de riesgo a la vida de los usuarios (niños y adultos), que durante las temporadas de lluvia se veían en la necesidad de cruzar estos ríos a nado.

El proyecto consiste en el diseño, fabricación y construcción de puentes peatonales en distintos puntos a nivel nacional. Estos puentes muestran longitudes entre apoyos que varían entre 20m - 90m. Los puentes son diseñados como puentes colgantes, de 1.22m de ancho, con estructura metálica. Las cimentaciones y pedestales de soporte principales son de concreto reforzado, mientras que los bloques de contrapeso son de concreto ciclópeo, aumentados con piedra bola. Los pórticos principales son de acero estructural, apoyados sobre pedestales de concreto. Se utilizan cables principales de acero y péndolas de barras lisas de acero. La superficie de tráfico es construida con una estructura metálica y forro de láminas de acero negro corrugado por una cara.

Se han realizado dos (2) Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional y de Asistencia Técnica entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Universidad Tecnológica de Panamá para la construcción y reparación de zarzos.

La construcción y reparación de sesenta y dos (62) puentes a nivel nacional de los cuales a la fecha se han terminado veinte (20), en ejecución nueve (9), por iniciar dos (2), en espera de planos de la UTP catorce (14), en su fase de estudios treinta y siete (37)

A continuación, detalle:

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO ZARZOS DE ESPERANZA CONVENIO MIVIOT - UTP

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO								% DE AVANCE	AVANCE DE OBRA
	ZARZOS		En Ejecucion		Por Ejecutar		Terminados			
	TOTAL	Montos de los Terminados	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto		
PROYECTO ZARZOS DE ESPERANZA - CONVENIO MIVIOT - UTP	62	3,329,794.02	8	0.00	31	0.00	23	3,329,794.02		
Bocas del Toro	6	1,060,771.73	0	0.00	1	0.00	5	1,060,771.73		
Rio Veracruz (Bocas del Toro) Kusapin , Rio Chiriquí	1	218,592.35	0	0.00	0	0.00	1	218,592.35	100.0	terminado
Rio Cañaberal (Bocas del Toro) Kusapin , Cañaberal	1	243,729.32	0	0.00	0	0.00	1	243,729.32	100.0	terminado
Quebrada Negra (Bocas del Toro) - Kankintú, Piedra Roja	1	302,224.03	0	0.00	0	0.00	1	302,224.03	100.0	terminado
Quebrada Frijol (Bocas del Toro) - Kankintú, Coronte-Guoroni	1	296,226.03	0	0.00	0	0.00	1	296,226.03	100.0	terminado
Coronte (Kankintu-Corante) Cricamola	1						1		100.0	
Valle Seco (Bocas del Toro) Chiriquí Grande, Punta Robalo	1		0		1		0		0.0	Por iniciar
Panamá Este	5	49,163.65	0	0.00	4	0.00	1	49,163.65		
Caminos de Omar (Panamá) Pacora , Caminos de Omar	1	49,163.65	0	0.00	0	0.00	1	49,163.65	100.0	terminado
Puente de Nueva Libia (Panamá) San Miguelito - Ernesto Córdoba	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	inspeccionado
Puente Gonzalillo (Panamá) San Miguelito- Ernesto Córdoba	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	0
Pacora #2 - Panamá, Pacora	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	inspeccionado
Pacora #1 - Panamá, Pacora	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	0
Panamá Norte	1	17,542.69	0	0.00	0	0.00	1	17,542.69		
Bajo del Rio (RESTAURACIÓN) (San Vicente) Panamá Chilibre Bajo del Rio	1	17,542.69	0	0.00	0	0.00	1	17,542.69	100.0	terminada la restauración de el puente
Veraguas	10	0.00	2	0.00	7	0.00	1	0.00		
Rio Negro (Veraguas) Mariato, Bajo Grande	1	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0.0	calculando gastos-terminado
Puente Barrera -Mariato - Santa Catalina	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	0
Palo Blanco -Ponuga, Los Sitios	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en espera de planos UTP
Las Tetillas- EL PEDREGOSO CALOBRE	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	0
Puente Gatuncito- GATUNCITO, SANTA FÉ	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	0
Puente Juncal Rio -Mariato - Juncal	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	5.0	en espera de planos UTP
El María (Veraguas) Las Palmas , El María	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	0
Barrero (COMUNIDAD DE BOCLE) EL RINCON -LAS PALMAS, Rio Boclé	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	60.0	actualmente en pedestales y macisos
Los Potreros-EL MARÍA-LAS PALMAS	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00		0
El Paraguay (ENTRADA DE BORO) RODEO VIEJO - SONÁ	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	60.0	actualmente en pedestales y macisos
Chiriquí	26	2,202,315.95	4	0.00	8	0.00	14	2,202,315.95		
Comunidad de Kuerima (Chiriquí) Mirono Hato Pilón	1	272,001.28	0	0.00	0	0.00	1	272,001.28	100.0	entregado
Comunidad Salitre (Chiriquí) Mirono Hato Dupi	1	217,404.09	0	0.00	0	0.00	1	217,404.09	100.0	entregado
Rio Chiquito (Chiriquí) Besico, Boca de Ullama	1	221,723.92	0	0.00	0	0.00	1	221,723.92	100.0	entregado

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO								% DE AVANCE	AVANCE DE OBRA
	ZARZOS		En Ejecucion		Por Ejecutar		Terminados			
	TOTAL	Montos de los Terminados	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto		
Comunidad Alto Camarón (Chiriquí) Mirono, Alto Camarón	1	250,627.53	0	0.00	0	0.00	1	250,627.53	100.0	entregado
Boca de Quiqui (Chiriquí) Besiko, Cerro Banco	1	223,224.47	0	0.00	0	0.00	1	223,224.47	100.0	entregado
Puente Río Chico (Chiriquí) Besiko, Cerro Banco	1	148,931.81	0	0.00	0	0.00	1	148,931.81	100.0	entregado
Quebrada Caracol (Chiriquí) Nole Duima, Cerro Iglesia	1	123,905.58	0	0.00	0	0.00	1	123,905.58	100.0	entregado
Boca de Sagui (Chiriquí) - Besiko, Niba	1	194,457.82	0	0.00	0	0.00	1	194,457.82	100.0	entregado
Kuerima (REPARACIÓN) (Chiriquí) Mirono, Kuerima	1	2,369.99	0	0.00	0	0.00	1	2,369.99	100.0	terminado la reparación
Boca de Caña (Chiriquí) - Besiko, Soloy	1	216,913.34	0	0.00	0	0.00	1	216,913.34	100.0	terminado
Comunidad Molejón (Chiriquí) Besiko, Niba	1	192,238.21	0	0.00	0	0.00	1	192,238.21	100.0	terminado
Jacu Bugaba: Lagarto (Chiriquí) Bugaba, Jacu	1	138,517.91	0	0.00	0	0.00	1	138,517.91	100.0	terminado
Quebrada Pavón, Alto Torcon (CALABACITO) Cerro Iglesias NOLE DUIMA	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	0
Rabo de Puerco (Chiriquí) Barú- Puerto Armuelles	1	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	100.0	calculando gastos terminados
La Bramona (Chiriquí) Tolé - Llano culebra	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	55.0	actualmente en pedestales y macisos
Londres (Chiriquí) Gualaca - Londres	1	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	100.0	terminado
Paso Ganado (Chiriquí) San Lorenzo - Bocas del Monte	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	60.0	actualmente en pedestales y macisos
Río Suiche (Chiriquí) San Felix -Cerro Colorado (COMARCA NGABE-BUGLÉ CERRO COLORADO	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	0
Puente Suiche-San Felix-Soloy	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	0
Puente Berba - Barú- Berba	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	0
Puente Bella Vista - Tolé - Bella Vista	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	0
Quebrada Pita- Comarca Ngäbe- Tolé	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en espera de planos UTP
Bella Vista, Tolé, Chiriquí	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	13.0	0
BERBA (Chiriquí) BARÚ	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	60.0	en pedestales y macisos
Quebrada Mreen- Comarca Ngäbe -Altos de Higueron	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en espera de planos UTP
Puente Santa Fé- Santa Fé- San Antonio	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en espera de planos UTP
Herrera	8	0.00	0	0.00	8	0.00	0	0.00		
Los Pozos -Los Pozos -	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	
Puente La Sonora, Las Minas- Chepo	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en espera de planos UTP
Puente Filo Llano, Las Minas- Chepo	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en espera de planos UTP
Puente Los Cerritos, Los Pozos	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en espera de planos UTP
Puente Quebrada El Rascador, Ocu -Las Minas	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en espera de planos UTP
Puente Quebrada la Llana- Ocu, Las Minas	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en espera de planos UTP
■ Puente Río Suay	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en espera de planos UTP
Puente El Cedro, Los Pozos- El Cedro	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en espera de planos UTP

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO								% DE AVANCE	AVANCE DE OBRA
	ZARZOS		En Ejecucion		Por Ejecutar		Terminados			
	TOTAL	Montos de los Terminados	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto	ZARZOS	Monto		
Los Santos	3	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00		
Rio Flores -Tonosí, Flores	1	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	99.0	pendiente entrega formal
Puente Guanico -Tonosí, Guanico	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0.0	en pedestales y macisos
Lajamina -LAJAMINA-POCR[, Los Santos	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	Por iniciar
Coclé	3	0.00	1	0.00	2	0.00	0	0.00		
El Chirú (Coclé) Antón - El Chirú	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	60.0	en pedestales y macisos
Puente Sofrito- Antón -Sofrito	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en espera de planos UTP
Rio Farallon , La Pita -Antón (Coclé)	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0.0	en espera de planos UTP

Fuente: Dirección Regional de Chiriquí, Proyecto Zarzos de Esperanza/ Dirección de Mejoramiento Habitacional, al mes de Octubre 2019.

INFORME DE SOLUCIONES DE VIVIENDAS GESTIONADAS

PERIODO: OCTUBRE 2019

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				
		Gestionadas	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	Terminadas
		Soluciones	Soluciones	Soluciones		Soluciones
TOTAL	65	66,659	16,719	31,416	0	18,524
PROYECTOS EMBLEMÁTICOS	48	62,001	16,719	28,860	99	16,422
RENOVACIÓN URBANA COLÓN	2	7,372	1,620	752	99	5,000
Renovación Urbana Colón Fase #1	50-15	5,752	0	752	99	5,000
Renovación Urbana Colón Fase #2	3-19	1,620	1,620	0	0	0
TECHOS DE ESPERANZA	44	26,900	14,432	1,776		10,692
Auto Gestión		1,455	1,272	183	0	0
-Unidades Básicas		289	219	70	12	0
-Mejoras		1,166	1,053	113	5	0
Contrato	44	25,445	13,160	1,593		10,692
Bocas del Toro	5	4,609	2,439	152	0	2,018
Auto Gestión		24	16	8	0	0
-Unidades Básicas		13	9	4	15	0
-Mejoras		11	7	4	18	0
Contratos	5	4,585	2,423	144	0	2,018
Changuinola, Bocas del Toro, Chiriquí Grande	89-15	1,500	366	52	73	1,082
Chiriquí Grande y Distrito de Bocas del Toro (Corregimiento Cauchero)	54-16	1,000	533	9	46	458
Almirante	04-17	1,000	650	74	28	276
Changuinola,	6-17	1,000	789	9	24	202
Isla Bastimento	79-18	85	85	0	0	0
Coclé	3	1,385	381	55		949
Auto Gestión		85	68	17		0
-Unidades Básicas		42	33	9	11	0
-Mejoras		43	35	8	9	0
Contratos	3	1,300	313	38		949
Penonomé	40-16	500	281	19	41	200
Natá, Olá y Antón	42-16	500	32	19	92	449
Penonomé, Corregimiento	17-18	300	0	0	100	300
Colón	1	200	148	18		34
Colón y Portobelo Santa Isabel	07-17	200	148	18	20	34
Chiriquí	10	3,773	2,246	334		1,193
Auto Gestión		113	84	29		0
-Unidades Básicas		31	13	18	29	0
-Mejoras		82	71	11	7	0
Contratos	10	3,660	2,162	305		1,193
Alanje y Barú	51-16	500	287	0	43	213
Gualaca, Boquerón, Boquete, Dolega	60-16	700	127	23	80	550
Renacimiento y Bugaba	66-16	500	341	15	31	144
Chiriquí, Boqueron y David	67-16	500	353	89	14	58
Tolé, Remedios, San Félix, San Lorenzo	03-17	500	360	84	19	56
David Cabecera	40-17	100	0	0	100	100
TDE (PCH) para Acerios Bugaba	41-18	160	135	0	16	25

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				
		Gestionadas	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	Terminadas
		Soluciones	Soluciones	Soluciones		Soluciones
David	59-18	200	137	63	4	0
Barú	69-18	200	170	23	15	7
Alanje , Boquerón	75-18	300	252	8	14	40
Darién	2	1,500	913	87		500
Santa Fé y Metetí	75-15	500	0	0	99	500
Distrito de Chepigana (Correg. La Palma, Seteganti, Chepigana, Río Congo, Santa Fé, Agua Fría, Río Iglesias) y Distrito de Pinogana (Correg. Yaviza, Metetí y Comarca Wargandi)	02-17	1,000	913	87	4	0
Herrera	3	2,116	1,156	199		761
Auto Gestión		216	201	15		0
-Unidades Básicas		3	1	2	33	0
-Mejoras		213	200	13	3	0
Contratos	3	1,900	955	184		761
Las Minas, Pesé, Santa María y Chitré	38-16	700	377	51	59	272
Ocú, Los Pozos y Parita	43-16	700	257	26	61	417
Distrito de Las Minas	1-19	500	321	107	28	72
Los Santos	3	2,194	939	108		1,147
Auto Gestión		94	86	8		0
-Unidades Básicas		29	23	6	10	0
-Mejoras		65	63	2	2	0
Contratos	3	2,100	853	100		1,147
Los Santos	37-16	700	290	42	55	368
Guararé, Las Tablas, Pocrí y Pedasí	39-16	700	359	26	46	315
Tonosí y Macaracas	45-16	700	204	32	68	464
Panamá Centro	1	13	3	10		0
Panamá y Colón (Contingencia)		13	3	10		0
-Unidades Básicas		11	2	9	41	0
-Mejoras		2	1	1	25	0
Veraguas	6	3,157	1,412	180		1,565
Auto Gestión		157	126	31		0
-Unidades Básicas		54	48	6	1	0
-Mejoras		103	78	25	2	0
Contratos	6	3,000	1,286	149		1,565
Atalaya y Mariato	61-16	500	0	2	100	498
La Mesa, La Palma y Cañazas	62-16	500	32	18	92	450
Río de Jesús, Soná	72-16	500	386	12	21	102
Santiago y Montijo.	08-17	500	31	21	91	448
Santa Fé, Calobre, San Francisco	19-17	500	387	46	18	67
Atalaya, San Francisco, Santiago y Calobre	5-19	500	450	50	1	0
Panamá Este	4	1,434	786	165		483

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				
		Gestionadas	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	Terminadas
		Soluciones	Soluciones	Soluciones		Soluciones
Auto Gestión		234	226	8		0
-Unidades Básicas		51	47	4	4	0
-Mejoras		183	179	4	1	0
Contratos	4	1,200	560	157		483
Chepo	44-16	500	121	87	63	292
Chepo, Tocumen, 24 de Diciembre, Pedregal, San Martín, Mañanita	53-16	500	319	50	32	131
Tocumen,	38-17	100	60	20	35	20
Juan Díaz	39-17	100	60	0	40	40
Panamá Norte	0	21	18	3		0
Auto Gestión		21	18	3		0
-Unidades Básicas		9	6	3	17	0
-Mejoras		12	12	0	0	0
Panamá Oeste	3	2,491	1,795	233		463
Auto Gestión		491	443	48		0
-Unidades Básicas		39	36	3	4	0
-Mejoras		452	407	45	5	0
Contrato	3	2,000	1,352	185		463
Arraján	79-15	1,000	696	41	29	263
Arraján	41-16	500	340	10	31	150
Chame y San Carlos	73-16	500	316	134	24	50
Ngäbe Buglé	4	4,007	2,196	232		1,579
Auto Gestión		7	1	6		0
-Unidades Básicas		7	1	6	43	0
Contratos	4	4,000	2,195	226		1,579
Nole Duima	64-16	1,000	794	56	17	150
Besiko y Mirono	05-17	1,000	12	41	97	947
Ñurum (Ñurum, Cerro Pelado, Muna, Sitio Prado, Mireni, Nibra, Bakama)	20-17	1,000	1,000	0	0	0
Muna, (Diko, Peñas Blanca, Chichica, Maraca, Kikiari, Alto Caballero y Cerro Puerco)	21-17	1,000	389	129	50	482

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES				
		Gestionadas	Por Ejecutar	En Ejecución	% Avance Físico	Terminadas
		Soluciones	Soluciones	Soluciones		Soluciones

COMPLEJOS HABITACIONALES	2	2,660	344	1,586		730
Bocas del Toro (Isla Colón)	1-18	410	344	66	44	0
"Ciudad de Esperanza" - Arraján	55-15	2,250	0	1,520	70	730
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA	0	25,069	323	24,746		0
PROYECTO DE CONTINUIDAD	17	4,658	0	2,556		2,102
Cocle	2	331	0	331		0
Construcción de Vivienda Urb. 19 de octubre	44-15	181	0	181	68	0
Urbanización EL PLAYÓN , Aguadulce	50-18	150	0	150	85	0
Colón	1	300	0	300		0
Construcción de Vivienda Villa Arco Iris	35-15	300	0	300	17	0
Panamá Centro	12	3,407	0	1,625		1,782
Proyecto vivienda Genesis (Ancón)	1-13	200	0	93	96	107
Construcción de Edif. Nueva Vida- Curundú	18-16	150	0	0	100	150
Edificio San Felipe -Casa 18 de Diciembre	69-16	22	0	22	10	0
Edificación Nuevo Brooklincito	9-17	350	0	350	12	0
Edificación Arraján	43-17	180	0	180	98	0
Rehabilitación de las Multifamiliares de Colores	3-18	720	0	0	100	720
Rehabilitación de las Multifamiliares Marañón 2 y 3;Complejo Habitacional Centenario Y María Teresa de Calcuta	15-18	522	0	46	95	476
Rehabilitación de las Multifamiliares Marañón 1 y el acondicionamiento del edif. Sede del MIVIOT.	11-18	77	0	0	100	77
Calle 10 Río Abajo	33-18	100	0	100	69	0
Calle 13 Río Abajo	34-18	30	0	30	42	0
Casa Miler y Mejoras a la Escuela La Concepción Ciudad Radial, Juan Díaz	19-18	48	0	48	8	0
Mejoras al Proyecto Curundú apartamentos	35-18	1,008	0	756	25	252
Panamá Este	1	320	0	0		320
Rehabilitación Multifamiliar en San Miguelito en Paraíso	4-18	320	0	0	100	320
Comarca Guna Yala	1	300	0	300		0
Urbanización Nuevo Cartí Comarca Guna Yala	2-18	300	0	300	0	0

INFORME CONTRATOS Y SOLUCIONES TERMINADAS

PERIODO: JUNIO 2014 AL MES DE JUNIO 2019

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES			
		Gestionadas	% Avance Físico	% Avance Financiero	Terminadas
		Soluciones			Soluciones
TOTAL	75	17,985			17,985
PROYECTOS EMBLEMÁTICOS	24	11,974			11,974
TECHOS DE ESPERANZA	23	10,954			10,954
Coclé	3	1,500			1,500
La Pintada, Olá, Nata, Aguadulce	74-15	500	100	100	500
Penonomé y Antón	90-15	500	100	91	500
Aguadulce y La Pintada	52-16	500	100	100	500
Colón	2	1,400			1,400
Colón y Portobelo	76-15	1,000	100	100	1,000
Colón - Donoso y Chagres	15-17	400	100	100	400
Chiriquí	3	1,500			1,500
Dolega, Boquete y Gualaca	69-15	500	100	100	500
Alanje, Boquerón, Bugaba, Renacimiento, Barú	77-15	500	100	100	500
San Lorenzo, San Félix, Remedios y Tolé	82-15	500	100	100	500
Herrera	1	500			500
Herrera	62-15	500	100	100	500
Los Santos	2	1,000			1,000
Tonosí, Los Santos y Macaracas	63-15	500	100	100	500
Guararé, Las Tablas, Pocrí y Pedasí	66-15	500	100	100	500
Panamá Centro	1	373			373
Chepo, Tocumen, 24 de Diciembre, Pedregal, San Martín, Mañanita	86-15	373	100	100	373
Veraguas	3	1,500			1,500
Santiago, Atalaya, Montijo, Mariato	65-15	500	100	100	500
La Mesa, La Palma y Cañazas	68-15	500	100	100	500
Santa Fé, Calobre, San Francisco	78-15	500	100	100	500
Panamá Norte	1	246			246
Las Cumbres, Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba, Chilibre	80-15	246	100	100	246
Panamá Oeste	6	2,435			2,435
Capira	61-15	500	100	100	500
La Chorrera	64-15	335	100	91	335
Chame y San Carlos	83-15	500	100	91	500
La Chorrera	57-16	500	100	100	500
Capira	58-16	500	100	100	500
Arraiján Cabecera	16-18	100	100	100	100
Ngäbe Buglé	1	500			500
Hato Chami y Llano Tugrí	67-15	500	100	100	500
COMPLEJOS HABITACIONALES	1	1,020			1,020
San Antonio en Veraguas	21-16	1,020	100	100	1,020

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES			
		Gestionadas	% Avance Físico	% Avance Financiero	Terminadas
		Soluciones			Soluciones
PROYECTO DE CONTINUIDAD	51	7,031			7,031
Bocas del Toro	2	100			100
Const. de vivienda Bocas del Toro Chiriquí Grande	41-15	50	100	100	50
Proyecto COOBANA	19-12	50	100	100	50
Cocle	5	303			303
Urbanización La Pintada	09-12	68	100	100	68
Vivienda de Interés Social Provincia de Coclé	19-14	50	100	100	50
Urbanización Los Girasoles (Pocri/ Aguadulce)	47-15	103	100	100	103
Proyecto Urb. Loma Bonita	38-11	52	100	100	52
Construcción Villa Bello Horizonte Roble	58-15	30	100	100	30
Colón	13	1,238			1,238
Proyecto Residencial Nueva Providencia	12-11	500	100	100	500
Urbanización Portobelo	16-11	58	100	100	58
Rehabilitación del Edificio 1005 - Colón	4-15	41	100	97	41
Rehabilitación del Edificio Multi 14-Colón	6-15	40	100	100	40
Rehabilitación del Edificio 7080-7085- Colón	7-15	12	100	100	12
Rehabilitación del Edificio Salomón No. 1- Colón	8-15	20	100	100	20
Rehabilitación del Edificio Multi 15- Colón	14-15	40	100	100	40
Rehabilitación del Edificio 15 Pisos - Colón	15-15	150	100	100	150
Rehabilitación del Edificio 1004-Colón	16-15	70	100	92	70
Rehabilitación del Edificio Multi 16-Colón	18-15	40	100	100	40
Rehabilitación del Edificio 1003 - Colón	20-15	40	100	100	40
Const. de Vivienda - Colón Pradera de Buena Vista	26-15	223	100	91	223
Urbanización Renacimiento, Colón	10-17	4	100	100	4
Chiriquí	2	412			412
Proyecto Urbanización Manaca	64-11	362	100	80	362
Vivienda de Interés Social en Provincia de Chiriquí	18-14	50	100	81	50
Herrera	5	423			423
Vivienda de Interés Social en Herrera	28-14	50	100	100	50
Proyecto Las Colonias de Azuero	46-15	101	100	100	101
Proyecto Los Cañaverales	45-15	150	100	100	150
Proyecto Villas del Rosario	34-16	122	100	95	122
Panamá Centro	15	3,878			3,878
Edificación Chorrillo (Mateo Iturralde)	38-12	60	100	100	60
Proyecto de Edificación Victoriano Lorenzo (Río Abajo)	16-12	24	100	100	24
Edificación Corotú	42-12	48	100	100	48
Construcción de Edificio en Santa Ana (GOOD YEAR)	91-15	60	100	100	60
Rehabilitación del Edificio La Colonial	1-16	96	100	77	96
Const. De Edif. Ave. Fenix en el Chorrillo	2-16	40	100	100	40
Construcción de Edificio Terrazas de Ancón	3-16	80	100	100	80
Construcción de Edif. San Miguel (San Miguel)	17-16	60	100	100	60
Construcción de Edificio Villa Olga en Barraza	20-16	150	100	100	150

Programas y Proyectos	Número de contrato	SOLUCIONES			
		Gestionadas	% Avance Físico	% Avance Financiero	Terminadas
		Soluciones			Soluciones
Mejoramiento Habitacional (Rehab. Proyecto San Joaquín)	23-16	1,100	100	100	1,100
Mejoramiento Habitacional (Rehab. Proyecto Patio Pinel)	36-16	406	100	100	406
Edificación Curundú	17-17	40	100	100	40
Proyecto Curundú	20-10	1,008	100	99	1,008
Construcción de Edif. Villa de la Esperanza (Rio Abajo)	40-15	130	100	100	130
Cambio de Cubiertas en L12 Edificio en el Chorrillo	27-18	576	100	100	576
Panamá Este	4	420			420
Vivienda de Interés Social Chepo y Panamá	23-14	50	100	100	50
Urbanización Brisas del Llano (Chepo/ Panamá Este)	42-15	58	100	100	58
Construcción Residencial Nueva Luz-Chepo	59-15	176	100	100	176
Rehabilitación de edificio Multifamiliar 1,2 y 5 VILLA GUADALUPE	47-17	136	100	75	136
Panamá Oeste	3	154			154
Vivienda Social en Chame y San Carlos	26-14	50	100	94	50
Vivienda Social Arraiján, Chorrera y Capira	29-14	41	100	100	41
Urb. Praderas de Nueva Gorgona (Res. Praderas de Coloncito)	22-16	63	100	99	63
Veraguas	2	103			103
Vivienda Social de Provincia de Veraguas	25-14	50	100	100	50
Construcción Viviendas Brisas de Esperanza -La Colorada de Veraguas	51-15	53	100	100	53

Fuente: Informe de Proyectos en Ejecución de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura-agosto -2019.